



**PROYECTOS EN
EJECUCIÓN 2022**



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

VOLUNTAD Y SERVICIO



NILO – 02 EDIFICIOS

N° DE VIVIENDAS	24
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$4.489.815.047
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	\$ 363.999.967,00
FECHA DE INICIO	18/02/22
FECHA TÉRMINO	17/11/2022
% DE EJECUCIÓN	11,85%
% PROGRAMADO	37,00%

LARANDIA – 01 EDIFICIO


N° DE VIVIENDAS	12
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$2.339.254.849
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	\$248.617.170
FECHA DE INICIO	05/11/2021
FECHA TÉRMINO	09/09/2022
% DE EJECUCIÓN	78,50%
% PROGRAMADO	---%

BUENAVISTA – 01 EDIFICIO

N° DE VIVIENDAS	12
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$2.197.982.072
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	\$ 248.617.170
FECHA DE INICIO	17/11/2021
FECHA TÉRMINO	17/11/2022
% DE EJECUCIÓN	27,63%
% PROGRAMADO	SUSPENDIDO

SAN JOSÉ – 01 EDIFICIO

N° DE VIVIENDAS	8
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$1.850.710.038,00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	\$149.170.302
FECHA DE INICIO	16/11/2021
FECHA TÉRMINO	16/07/2022
% DE EJECUCIÓN	100,00%
% PROGRAMADO	100,00%



“CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA OFICIALES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL EN LA SECCIONAL DE LARANDIA – CAQUETA”.

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATISTA	187/2021- CONSORCIO LARANDIA CASA FISCAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	185/2021 – IDEXUD
VALOR CONTRATO OBRA	\$ 2.339.254.849,00
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$ 248.617.170,00
FECHA DE INICIO	5/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	09/09/2022
AVANCE PROGRAMADO	-----
AVANCE EJECUTADO	78,50%
PAGADO:	\$1.018.940.813,25 incluyendo el anticipo
POR PAGAR	\$1.568.931.205,75
TIPO DE INVERSIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVA



“CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL EN LA SECCIONAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – GUAVIARE”.

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATISTA	189/2021- CONSORCIO VYA GROUP.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	190/2021 – IDEXUD
VALOR CONTRATO OBRA	\$ 2.073.287.408,00
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$199.581.751,10
FECHA DE INICIO	16/11/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	16/07/2022
AVANCE PROGRAMADO	100,00%
AVANCE EJECUTADO	100,00%
PAGADO:	\$1.642.951.330,51 incluyendo el anticipo
POR PAGAR	\$ 629.917.828,59
TIPO DE INVERSIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVA



“CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL EN LA SECCIONAL DE BUENAVISTA - GUAJIRA”.

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATISTA	191/2021- CONSORCIO CASAS FISCALES G10.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	192/2021 – IDEXUD
VALOR CONTRATO OBRA	\$ 2.197.982.072,50
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$248.617.170,00
FECHA DE INICIO	17 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE AGOSTO DE 2022
AVANCE PROGRAMADO	OBRA SUSPENDIDA
AVANCE EJECUTADO	27,63%
PAGADO:	\$1.244.790.237,18 incluyendo el anticipo
POR PAGAR	\$1.201.809.005,32
TIPO DE INVERSIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVA



“CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS DE APARTAMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO A NIVEL NACIONAL EN LA SECCIONAL DE TOLEMAIDA EN NILO-CUNDINAMARCA”.

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATISTA	194/2021- CONSORCIO C.G.C 2021
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	209/2021-ANDRES MARTINEZ
VALOR CONTRATO OBRA	\$ 4.489.815.047,02
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$363.999.967,00
FECHA DE INICIO	18/02/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	17/11/2022
AVANCE PROGRAMADO	3700%
AVANCE EJECUTADO	11,85%
PAGADO:	\$ 1.999.646.402 incluyendo el anticipo
POR PAGAR	\$ 2.890.168.645
TIPO DE INVERSIÓN:	CONSTRUCCIÓN NUEVA





MANTENIMIENTO

BOGOTÁ – ED. RICAURTE F2

N° DE VIVIENDAS	10
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$205'386.496
FECHA DE INICIO	06/09/2021
FECHA DE TÉRMINO	07/11/2022
% PROGRAMADO	0%
% EJECUCIÓN	0%

VILLAVICENCIO – ED. CUMARIO

N° DE VIVIENDAS	20
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$1.814.469.294,56
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	\$ 165.021.207,42
FECHA DE INICIO	02/06/22
FECHA TÉRMINO	31/12/2022
% DE EJECUCIÓN	12,16%
% PROGRAMADO	8,67%

BOGOTÁ – ED. JAIME ROOKE


N° DE VIVIENDAS	40
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$3.486'658.509,18
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	\$ 286.201.766,42
FECHA DE INICIO	01/06/22
FECHA TÉRMINO	31/12/2022
% DE EJECUCIÓN	6,40%
% PROGRAMADO	6,90%

MEDELLÍN BAJES

ED. MEDELLÍN

ED. YARIGUIES

N° DE VIVIENDAS	20	4
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$1.933.407.045,46	
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	\$ 177.521.526,70	
FECHA DE INICIO	10/06/22	
FECHA TÉRMINO	31/12/2022	
% DE EJECUCIÓN	12,40%	
% PROGRAMADO	7,66%	



TOTAL INVERSIÓN
\$ 8.087.296.960

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES EN EL CANTO SUR ARTILLERÍA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. EDIFICIO RICAURTE

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATISTA	110/2021- UT. CAMCO 2021
VALOR FASE I	\$ 249.883.634
VALOR FASE II	\$ 363.200.000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 587.329.345
FECHA DE INICIO	24 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2022
OBSERVACIONES	EL ICFE TERMINARÁ EL PROYECTO PARA COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EL EDIFICIO.
AVANCE EJECUTADO FASE I	100%
AVANCE EJECUTADO FASE II	60%
PAGADO:	\$203.325.523,00



MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL CANTON MILITAR DE APIAY EDIFICIO CUMARIBO EN LA SECCIONAL DE VILLAVICENCIO - META

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATISTA	092 - CONSORCIO ICFE VILLAVICENCIO 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	095-CONSORCIO INTERCUMARIBO
VALOR CONTRATO DE OBRA	\$1.833.568.971,34
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	\$165.000.640,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$1.979.469.934,56
FECHA DE INICIO	02 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
AVANCE PROGRAMADO:	8,67%
AVANCE EJECUTADO:	12,16%
PAGADO:	\$0
POR PAGAR:	\$ 1.979.469.934,56
TIPO DE INVERSIÓN:	MEJORA



MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS VIVIENDAS FISCALES Y ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL CONJUNTO LOS LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATISTA	093 - FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	096- ANDRÉS MARTINEZ VESGA
VALOR CONTRATO DE OBRA	\$ 3.486.658.509,18
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	\$ 286.200.160,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$3.772.858.669,18
FECHA DE INICIO	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
AVANCE PROGRAMADO:	6,40%
AVANCE EJECUTADO:	6,90%
PAGADO:	\$0
POR PAGAR:	\$ 3.772.858.669,18
TIPO DE INVERSIÓN:	MEJORA



MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE DOS EDIFICIOS DE CINCO PISOS Y SUS ÁREAS COMUNES PARA EL PERSONAL DE SUBOFICIALES EN EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA N°4 GR. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ BAJES EN LA SECCIONAL DE MEDELLÍN ANTIOQUÍA.

CONTRATO DE OBRA Y CONTRATISTA	094 - GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	097- INPLAYCO S.A.S
VALOR CONTRATO DE OBRA	\$1.933.407.045,46
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	\$177.510.872,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$2.110.917.917,46
FECHA DE INICIO	10 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
AVANCE PROGRAMADO:	7,66%
AVANCE EJECUTADO:	12,40%
PAGADO:	\$0
POR PAGAR:	\$ 2.110.917.917,46
TIPO DE INVERSIÓN:	MEJORA





GRACIAS