

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DEL SECTOR DEFENSA GSED
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**

REALIZAR LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL ICFE.

Los valores relacionados en cada capitulo corresponden al presupuesto preliminar elaborado por la entidad en etapa de planeación

No	CAPITULOS	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
			may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
1	PRELIMINARES	\$ 103.656.785,73	\$ 103.656.785,73						
2	CIMENTACIÓN	\$ 58.122.510,68	\$ 29.061.255,34	\$ 29.061.255,34					
3	INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 31.619.426,87	\$ 31.619.426,87						
4	BASES Y RELLENOS	\$ 80.385.169,67	\$ 80.385.169,67						
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	\$ 271.549.558,26	\$ 135.774.779,13	\$ 135.774.779,13					
6	MAMPOSTERÍA	\$ 48.298.085,19			\$ 24.149.042,59	\$ 24.149.042,59			
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$ 26.978.072,77			\$ 8.992.690,92	\$ 8.992.690,92	\$ 8.992.690,92		
8	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 99.212.744,92			\$ 33.070.914,97	\$ 33.070.914,97	\$ 33.070.914,97		
9	PAÑETES Y RESANES	\$ 29.877.092,54			9.959.030,85	9.959.030,85	9.959.030,85		
10	CUBIERTAS	\$ 122.378.721,74			\$ 61.189.360,87	\$ 61.189.360,87			
11	ACABADOS DE PISO	\$ 26.278.812,83				\$ 13.139.406,41	\$ 13.139.406,41		
12	ENCHAPES DE MUROS	\$ 5.390.790,19					\$ 5.390.790,19		
13	VIDRIOS Y ESPEJOS	\$ 295.975,81					\$ 295.975,81		
14	APARATOS SANITARIOS	\$ 2.816.117,95				\$ 2.816.117,95			
15	CARPINTERÍA EN MADERA	\$ 4.987.325,39			\$ 3.491.127,77	\$ 1.496.197,62			
16	CARPINTERÍA METÁLICA Y EN ALUMINIO	\$ 90.134.073,91				\$ 45.067.036,96	\$ 45.067.036,96		
17	CERRAJERÍA	\$ 2.530.663,44					\$ 2.530.663,44		
18	PINTURA	\$ 28.006.719,38						\$ 28.006.719,38	
19	EQUIPOS ESPECIALES	\$ 27.706.520,51					\$ 5.541.304,10	\$ 11.082.608,21	\$ 11.082.608,21
20	OBRAS EXTERIORES	\$ 143.263.458,78							\$ 143.263.458,78
21	VÍAS Y PAVIMENTOS	\$ 51.694.649,00							\$ 51.694.649,00
22	RED DE SEGURIDAD	\$ 365.600.122,81							\$ 365.600.122,81
23	ASEO GENERAL	\$ 3.522.639,32					\$ 352.263,93	\$ 1.409.055,73	\$ 1.761.319,66
COSTOS DIRECTOS		\$ 1.624.306.037,69	\$ 380.497.416,74	\$ 164.836.034,47	\$ 140.852.167,98	\$ 199.879.799,14	\$ 124.340.077,59	\$ 40.498.383,32	\$ 573.402.158,45
ADMINISTRACIÓN	20,00%	\$ 324.861.207,54	\$ 76.099.483,35	\$ 32.967.206,89	\$ 28.170.433,60	\$ 39.975.959,83	\$ 24.868.015,52	\$ 8.099.676,66	\$ 114.680.431,69
IMPREVISTOS	1,00%	\$ 16.243.060,38	\$ 3.804.974,17	\$ 1.648.360,34	\$ 1.408.521,68	\$ 1.998.797,99	\$ 1.243.400,78	\$ 404.983,83	\$ 5.734.021,58
UTILIDAD	4,00%	\$ 64.972.241,51	\$ 15.219.896,67	\$ 6.593.441,38	\$ 5.634.086,72	\$ 7.995.191,97	\$ 4.973.603,10	\$ 1.619.935,33	\$ 22.936.086,34
IVA/UTILIDAD	19,00%	\$ 12.344.725,89	\$ 2.891.780,37	\$ 1.252.753,86	\$ 1.070.476,48	\$ 1.519.086,47	\$ 944.984,59	\$ 307.787,71	\$ 4.357.856,40
TOTAL		\$ 2.042.727.273,00	\$ 478.513.551,29	\$ 207.297.796,94	\$ 177.135.686,45	\$ 251.368.835,40	\$ 156.370.081,58	\$ 50.930.766,86	\$ 721.110.554,47

COSTO OBRA	PLAN DE PAGOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
	VALOR	\$ 478.513.551,29	\$ 207.297.796,94	\$ 177.135.686,45	\$ 251.368.835,40	\$ 156.370.081,58	\$ 50.930.766,86	\$ 721.110.554,47
	PORCENTAJE	23,43%	10,15%	8,67%	12,31%	7,65%	2,49%	35,30%
	ACUMULADO	23,43%	33,57%	42,24%	54,55%	62,21%	64,70%	100,00%

NOTA: TENIENDO EN CUENTA QUE TANTO LA OBRA COMO LA INTERVENTORÍA SE PAGARÁ EN CORTES PARCIALES DE ACUERDO AL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE OBRA, SE ESTIMAN LOS VALORES A EJECUTAR TAL COMO SE INDICAN EN ESTE CRONOGRAMA MANTENIENDO RELACIÓN ENTRE LOS PORCENTAJES DE LA OBRA Y LA INTERVENTORÍA.