



SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021 ICFE



INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

VOLUNTAD Y SERVICIO




SECCIONAL RIOHACHA GUAJIRA

GRUPO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



CONSTRUCCIÓN



TOTAL INVERSIÓN
\$8.161'000.000



PROYECTO	VALOR VIGENCIA 2021	VALOR VIGENCIA 2022	OBSERVACIONES
Construcción de 01 Edificio de vivienda fiscal para el personal de suboficiales Buenavista – Guajira.	\$1,948'500.000	\$272'468.987,66	<p>El proyecto cuenta con apalancamiento de vigencias futuras 2021-2022.</p> <p>Presupuesto para Obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para la vigencia 2021 es de \$7.395'530.000. • Para la vigencia 2022 es de \$4.242'961.026,95. <p>Presupuesto para Interventoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para la vigencia 2021 es de \$662'470.000. • Para la vigencia 2022 es de \$417'530.000. <ul style="list-style-type: none"> • Los proyectos de Buenavista y Nilo se encuentran en etapa de presentación de ofertas en SECOP II
Interventoría Construcción de 01 Edificio de vivienda fiscal para el personal de Suboficiales Buenavista – Guajira.	\$243'000.000	\$27'000.000	
Construcción de 02 Edificios de vivienda fiscal para el personal de Oficiales y Suboficiales Nilo – Cundinamarca.	\$4,032'000.000	\$558'301.649,38	
Interventoría Construcción de 02 Edificios de vivienda fiscal para el personal de Oficiales y Suboficiales Nilo – Cundinamarca.	\$243'000.000	\$27'000.000	



PROYECTO	VALOR VIGENCIA 2021	VALOR VIGENCIA 2022	OBSERVACIONES
Construcción de 01 Edificio de vivienda fiscal para el personal de Oficiales Larandia – Caquetá.	\$707'515.000	\$1.689'399.415,9	El proyecto cuenta con apalancamiento de vigencias futuras 2021-2022.
Interventoría Construcción de 01 Edificio de vivienda fiscal para el personal de Oficiales Larandia – Caquetá.	\$88'235.000	\$181'765.000	Presupuesto para Obra: <ul style="list-style-type: none"> • Para la vigencia 2021 es de \$7.395'530.000. • Para la vigencia 2022 es de \$4.242'961.026,95.
Construcción de 01 Edificio de vivienda fiscal para el personal de Suboficiales San José del Guaviare – Guaviare.	\$707'515.000	\$1.722'790.974	Presupuesto para Interventoría: <ul style="list-style-type: none"> • Para la vigencia 2021 es de \$662'470.000. • Para la vigencia 2022 es de \$417'530.000.
Interventoría Construcción de 01 Edificio de vivienda fiscal para el personal de Suboficiales San José del Guaviare – Guaviare.	\$88'235.000	\$181'765.000	<ul style="list-style-type: none"> • Los proyectos de Larandia y San José se encuentran en proyecto de pliegos en SECOP II.



PROYECTO	VALOR VIGENCIA 2021	VALOR VIGENCIA 2022	OBSERVACIONES
Estudios Preliminares y Diseños.	\$46'000.000	0	En ejecución
Estudios de Suelos.	\$30'000.000	0	Ejecutado
Costos Administrativos.	\$27'000.000	0	En ejecución

ESTUDIO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 01 EDIFICIO EN SAN JOSÉ DEL GUAVIARE



CONTRATO CONSULTORÍA 117/2021

Contratista: GR. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

Vr. Contrato: \$30'000,000,00

Interventoría: Supervisión ICFE

Vr. Interventoría: N/A

Fecha Inicio:

Fecha Terminación:

% Avance Programado: 100%


% Avance Ejecutado: 100%

OBJETO DEL CONTRATO

“ELABORACION DEL ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA Y ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELECTRICA DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA FISCAL EN LA SECCIONAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE”.



MANTENIMIENTO




PROYECTO	VALOR VIGENCIA 2020	VALOR VIGENCIA 2021	OBSERVACIONES
Mantenimiento Edificio Liborio Mejía- Conjunto Libertadores.	\$670'005.428	\$4.250'000.000	El proyecto cuenta con apalancamiento vigencia futura año 2021, para Obra por \$4.250'000.000 y para Interventoría por \$212'500.000 . Este proyecto se encuentra en ejecución, se espera recibir a finales de agosto de 2021.
Interventoría Mantenimiento Edificio Liborio Mejía- Conjunto Libertadores.	\$37'469.306	\$212'500.000	
Mantenimiento Edificio Cazadores- Conjunto Santa Ana.	\$338'507.998	\$2.125'000.000	El proyecto cuenta con apalancamiento vigencia futura año 2021, para Obra por \$2.125'000.000 y para Interventoría por \$212'500.000 . Este proyecto se encuentra en ejecución, se espera recibir a finales de agosto de 2021.
Interventoría Mantenimiento Edificio Cazadores- Conjunto Santa Ana.	\$37'469.306	\$212'500.000	
Mantenimiento apartamentos edificio Ricaurte - Conjunto Artillería, Bogotá.	0	\$249'883.634	Este proyecto se encuentra en ejecución en la presente vigencia. Se espera su entrega en el mes de septiembre de 2021.



PROYECTO	VALOR VIGENCIA 2020	VALOR VIGENCIA 2021	OBSERVACIONES
Mantenimiento apartamentos edificio Pore - Yopal, Casanare.	0	\$276'223.080,00	Este proyecto se encuentra en ejecución en la presente vigencia. Se espera su entrega en el mes de septiembre de 2021.
Interventoría Mantenimiento apartamentos edificio Pore - Yopal, Casanare.	0	\$53'704.000	
Modernización, ajuste a la norma y certificación de los ascensores de las viviendas fiscales.	0	\$678'000.000	Se encuentra en ejecución.
Independización de servicios públicos viviendas fiscales.	0	\$145'000.000	Se encuentra en ejecución.
Estudios preliminares y diseños.	0	\$150'000.000	Se encuentra en ejecución.
Costos Administrativos.	0	\$90'000.000	Se encuentra en ejecución.

MANTENIMIENTO EDIFICIO LIBORIO MEJÍA CONJUNTO LIBERTADORES.



CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 130/132/2021

Contratista: UNION TEMPORAL CASAS MIC 2020

Vr. Contrato: \$4.920.005.428,00

Interventoría: LOGIA 3 ASOCIADOS

Vr. Interventoría: \$ 249.969.306,00

Fecha Inicio: 07 diciembre 2020

Fecha Terminación: 30 de agosto de 2021.

% Avance Programado: 91,72%

% Avance Ejecutado: 86,55%

OBJETO DEL CONTRATO

“MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE SANTA ANA Y LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA.” GRUPO 2 LIBERTADORES ED. LIBORIO MEJÍA

MANTENIMIENTO EDIFICIO CAZADORES CONJUNTO SANTA ANA.



CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 129/131/2021

Contratista: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
CASTILLA Y LEON G&G SDAD LTDA

Vr. Contrato: \$2.463'507.998,00

Interventoría: LOGIA 3 ASOCIADOS

Vr. Interventoría: \$ 249.969.306,00

Fecha Inicio: 04 diciembre 2020

Fecha Terminación: 30 de agosto de 2021.

% Avance Programado: 90,34%

% Avance Ejecutado: 86,38%

OBJETO DEL CONTRATO

“MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES DE SANTA ANA Y LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA”. GRUPO 1 SANTA ANA ED. CAZADORES

MANTENIMIENTO APARTAMENTOS EDIFICIO RICAURTE - CONJUNTO ARTILLERÍA, BOGOTÁ.



CONTRATO DE OBRA 110/2021

Contratista: UT CAMCO 2021

Vr. Contrato: \$249.883.634,00

Interventoría: Supervisión ICFE

Vr. Interventoría: N/A

Fecha Inicio: 24 mayo 2021

Fecha Terminación: 24 de septiembre de 2021.

% Avance Programado: 21,5%

% Avance Ejecutado: 20,3%

OBJETO DEL CONTRATO

“MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ”. EDIFICIO RICAURTE – ARTILLERÍA.

MANTENIMIENTO APARTAMENTOS EDIFICIO PORE YOPAL, CASANARE.



CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA 104/111/2021

Contratista: UT CAMCO 2021

Vr. Contrato: \$ 276.223.080,00

Interventoría: IDEXUD

Vr. Interventoría: \$53.704.000,00

Fecha Inicio: 20 mayo 2021

Fecha Terminación: 20 de septiembre de 2021.

% Avance Programado: 35,59%

% Avance Ejecutado: 35,44%

OBJETO DEL CONTRATO

“MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO EN LA CIUDAD DE YOPAL”. ED. CANTÓN DE PORE



GRACIAS